

बांद्रा - वरळी सागरी मार्ग प्रकल्प

प्रकल्पाच्या पुनःसुधारीत किंमतीस मंजूरी
व सवलत कालावधीत वाढ करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग,

शासन निर्णय क्र.बां.स-२००४/प्र.क्र.६४/२००४/रस्ते-६,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक- ४.१२.२०१७

वाचा- १) शासन निर्णय क्रमांक - डब्ल्यु.आय.एफ.-१०९९/प्र.क्र.१२२/रस्ते-६,
दिनांक १८.८.२०००

२) शासन निर्णय क्रमांक - बां.स-२००४/प्र.क्र.६४/रस्ते-६, दिनांक २४.८.२००४

३) शासन निर्णय क्रमांक- बां.स-२००४/प्र.क्र.६४/रस्ते-६, दिनांक २८.३.२००८

प्रस्तावना :

मुंबई शहराच्या पश्चिमेकडील वाहतूक व्यवस्था जलद गतीने व सुलभपणे सुखकर होण्यासाठी शहराच्या पश्चिमेस जलद गती मुक्त मार्ग असणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आल्याने पश्चिम मुक्त मार्गाची संकल्पना करण्यात आली होती. त्याचाच भाग म्हणून मुंबई शहराच्या पश्चिम उपनगरीय वाहतूक सुधारणेच्या दृष्टीने “ वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग ” हा प्रकल्प “ बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” (BOT) या तत्वावर कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दि.१८.८.२००० च्या शासन निर्णयान्वये उद्योजक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच दि.२४.८.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये कामाच्या सुधारीत वावानुसार प्रकल्पाच्या रु.१३०६/- कोटीच्या अंदाजित किंमतीस मान्यता देण्यात आली. तदनंतर दि.२८.३.२००८ च्या शासन निर्णयानुसार रु.१६३४/- कोटी एवढ्या पुनःसुधारीत किंमतीस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

सदर प्रकल्प कार्यान्वित करताना प्रकल्पाच्या वावातील बदल, वाढीव बांधकाम कालावधी व तदनुषंगीक भाववाढ, पर्यावरण विषयक हरकती, संकल्पचित्रातील बदल, केबल स्टेड पुलामधील वावाचा बदल, बांधकामातील निश्चित आवश्यक अशी संख्यात्मक तफावत, अतिरिक्त खर्च (सिग्नल, पथदिवे स्थलांतरणाचा खर्च इत्यादी), या प्रकल्पासाठी महामंडळास व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी देय असलेली रु.५८०/- कोटीची रक्कम वेळेत न मिळणे इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीत वाढ झाली.

या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत नियुक्त कंत्राटदाराचे रु.२१४.८१५ कोटीचे दावे प्रलंबित आहेत.

तसेच दि.२८.३.२००८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पाची सुधारीत किंमत मंजूर करताना व्यवहार्यता तफावत निधीच्या रु.५८०/- कोटीच्या निधीमध्ये कोणताही बदल नसल्याने निश्चित केलेल्या सन २०३९-४० पर्यंतच्या सवलतीच्या काळात हा प्रकल्प सुसाध्य होत नसल्याने याकरीता अतिरिक्त रु.३२८/- कोटी इतक्या व्यवहार्यता त्रुटी निधीची आवश्यकता होती. परंतु प्रकल्पाची सुधारीत किंमत मंजूर करताना सदर रक्कम विचारात घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे देखील प्रकल्पाची सुसाध्यता घटली.

या सर्व बाबींचा विचार करता, वांद्रे- वरळी सागरी सेतू प्रकल्पाची पुनःसुधारीत किंमत रु.१९७५/- कोटी मंजूर करणे, व्यवहार्यता तफावत त्रुटीच्या रु.३२८/- कोटीच्या अतिरिक्त अनुदानासहित अंतर्गत परताव्याचा दर १३.४४ % साध्य करण्यासाठी सवलतीचा कालावधी दि.३१.३.२०५९ पर्यंत वाढविणे आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत नियुक्त कंत्राटदाराच्या दाव्याच्या अदत्त रकमेची जमाबंदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत मंत्रीमंडळ पायाभूत समितीच्या दि.१३.६.२०१७ च्या बैठकीत प्रस्तावास मान्यता मिळाली. सदर बैठकीत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, वांद्रे- वरळी सागरी सेतू प्रकल्पाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१. वांद्रे - वरळी सागरी सेतू प्रकल्पावर झालेला खर्च तसेच उदयोजकाचे दावे विचारात घेऊन, या प्रकल्पाच्या रु.१९७५/- कोटी (रु.एकोणीसशे पंच्याहत्तर कोटी फक्त) एवढ्या पुनःसुधारीत किंमतीस मान्यता देण्यात येत आहे.
२. दि.२४.८.२००४ च्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पाची निश्चित केलेली किंमत रु.१३०६/- कोटी व या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेली पुनःसुधारीत किंमत रु.१९७५/- कोटी यामधील व्यवहार्यता तफावत निधीच्या (VGF) प्रतिपूर्तीसाठी महामंडळास उभारलेल्या कर्जाचा व्याज दर + २% या दराने अंतर्गत परतावा प्राप्त होण्यासाठी सवलत कालावधी दि.३१.३.२०५२ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. प्रकल्पाच्या वाढीव सवलत कालावधीमध्ये पथकर संकलन तसेच रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती या दोन कामांसाठी महामंडळाने स्वतंत्र कंत्राटदार नेमावेत.
४. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर भविष्यात होणारी वाहतूक वर्दळीतील वाढ Real Time पद्धतीने विचारात घेऊन सवलत कालावधीचे पुनर्निर्धारण १० वर्षांनंतर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१२०४१५३३३२७५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अ.त्रि.धोंडगे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत-

- १) मा.राज्यपालांचे सचिव,
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,

- ३) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव,
- ४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव,
- ५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव,
- ६) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव,
- ७) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव,
- ८) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा,
- ९) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद,
- १०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई,
- ११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १२) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १३) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १४) प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई,
- १६) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १७) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १८) महालेखापाल -१, लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
- १९) महालेखापाल -२, लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
- २०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
- २१) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई,
- २२) नियोजन विभाग (का.-१४६१), मंत्रालय, मुंबई
- २३) वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई,
- २४) निवड नस्ती (कार्या./ रस्ते-६)
